

Информация

по результатам проверки целевого использования средств адресной инвестиционной программы города, выделенных в 2013 году на расширение участка Судогодского шоссе, проходящего по пойме р.Клязьма

В соответствии с утвержденным планом работы отдела финансов производственных отраслей и управления внутренним долгом финансового управления города Владимира проведена проверка в управлении архитектуры, строительства и земельных ресурсов администрации города и МКУ «Владстройзаказчик» целевого использования средств адресной инвестиционной программы города, выделенных в 2013 году на расширение участка Судогодского шоссе, проходящего по пойме р.Клязьма.

В ходе проверки установлено следующее:

1. В проверяемом периоде финансирование расходов по объекту осуществлялось в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Владимирской области и муниципального образования город Владимир.

2. В ходе проверки предъявлен полный пакет документов на открытие финансирования, предусмотренный «Положением о формировании и финансировании адресной инвестиционной программы города».

3. Основные условия муниципального контракта на выполнение подрядных работ от 05.10.2012 № 39 подрядной организацией ООО «ОДСК» соблюдены.

4. Согласно предъявленным документам, в 2013 году выполнены и оплачены работы по расширению участка Судогодского шоссе, проходящего по пойме р.Клязьма на сумму 78 214 975,90 руб., из которых 58 661 231,92 руб. – за счет средств областного бюджета и 19 553 743,98 руб. – за счет средств бюджета города.

Таким образом, освоение средств областного бюджета составило 94,5% к объему годовых плановых назначений.

5. Анализ движения бюджетных средств с момента финансирования главного распорядителя до перечисления средств на счет подрядной организации указывает на отсутствие длительных задержек средств на счетах управления архитектуры, строительства и земельных ресурсов и МКУ «Владстройзаказчик».

6. По объекту «Расширение участка Судогодского шоссе, проходящего по дамбе в пойме реки Клязьма, с организацией реверсивного движения» дебиторской задолженности перед бюджетом и оплаченных авансов, не подтвержденных актами выполненных работ, не имеется.

В результате проведенной проверки фактов нецелевого использования бюджетных средств, выделенных в 2013 году на расширение участка Судогодского шоссе, проходящего по пойме р.Клязьма, не установлено.

7. Объект закончен строительством в 2013 году. На момент проверки объём незавершённого строительства по объекту (счёт 1.106.11.000 «Капитальные вложения в основные средства») составляет 91 724 746,64 руб. и, по данным МКУ «Владстройзаказчик», в стадии оформления находятся документы по передаче затрат по данному объекту эксплуатирующим организациям.